

Durchführungsprotokoll

ausführende Firma:		Auftraggeber:		ausführender Bearbeiter:	
Ort der	Baustelle:	Brunnen-Nr.:		Datum:	

	Tätigkeit	Durchgeführt	Datum	Name / Unterschrift
Vor der Regenerierung	• Einrichtung auf Folie u. Vlies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Umsetzung Wasserschutzauflagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• TV-Untersuchung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Pumpversuch ca. 2 Std; Q =m ³ /h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mechanische und hydro-mechanische Regenerierung	• Reinigung Saugschenkel, Formstücke	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Mechan. Vorreinigung (Bürsten)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Intensivreinigung und Abpumpen (Anzahl Behandl.abschnitte:.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Zwischenpumpversuch (ca. 1 Std.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
1. chemische Regenerierung	• Einbringen AIXTRACTOR® (Anzahl Behandl.abschnitte:.....) Menge:..... =kg/m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Intensivreinigung und Abpumpen (Anzahl Behandl.abschnitte:.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Einblasen von Luft im Absetzbecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Verdünnen der Klarwasserphase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Veregnen des Regenerates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Zwischenpumpversuch (ca. 1 Std.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Durchführungsprotokoll (2)

	Tätigkeit	Durchgeführt	Datum	Name / Unterschrift
2. chemische Regenerierung	• Einbringen AIXTRACTOR® (Anzahl Behndl.abschnitte:.....) Menge:..... =kg/m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Intensivreinigung und Abpumpen (Anzahl Behndl.abschnitte:.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Einblasen von Luft im Absetzbecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Verdünnen der Klarwasserphase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Veregnen des Regenerates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Zwischenpumpversuch (ca. 1 Std.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3. chemische Regenerierung	• Einbringen AIXTRACTOR® (Anzahl Behndl.abschnitte:.....) Menge:..... =kg/m	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Intensivreinigung und Abpumpen (Anzahl Behndl.abschnitte:.....)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Einblasen von Luft im Absetzbecken	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Verdünnen der Klarwasserphase	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Veregnen des Regenerates	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Zwischenpumpversuch (ca. 1 Std.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Entsandung	• Pumpversuch ca. 2 Std; Q=.....m ³ /h	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• TV-Untersuchung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Desinfektion mit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Nachunter- suchungen	• Einrichtung auf Folie u. Vlies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• Umsetzung Wasserschutzauflagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	• TV-Untersuchung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Prüfung und Kontrolle durchgeführt am

.....
Der Auftraggeber	Der Auftragnehmer	Die Bauleitung